

Körlevél berakodás DUALOGIS

Idő Üzenet Vezető

Dátum:

A mezőket a vezető köteles kitölteni!

**1. Szállítmányozás**

adott esetben konténerszám:

Ref.-szám:

**2. Járműadatok:**

Vontató rendszám:

rendelkezésre álló névleges teher tonnában:

utánfutó / pótkocsi rendszám:

rendelkezésre álló rakodási tér ldm-ben:

**3. Felépítmény típusa (megfelelőt beikszelni):**

Curtainsider

Koffer / konténer

Oldalfal  
ponyvával és  
sínnel

Ellenőrzött építési mód EN 12642 Code-XL szerint?

IGEN NEM

Be tudok mutatni egy tanúsítványt az EN12642 Code XL szerinti felszerelésről?

IGEN NEM

**Megjegyzés:** A figyelmeztető mellény viselete és biztonsági kesztyűk hordása kötelezően előírt. Munkaszpecifikus személyzeti utasításokat szigorúan követni kell. Ezek megsértése tartós kitiltáshoz vezethet.

Ellenőrzés rakodás megkezdése előtt

**4. Ellenőrzés felépítmény:**

Az állított jármű ránézésre megfelel egy XL felépítménynek.

IGEN NEM

**Csak XL felépítmény esetén: egyébként tovább az 5. ponttal**

Az állított jármű számára tanúsítványt kaptunk.

IGEN NEM

Az állított jármű megfelel a tanúsítványnak és a tanúsítvány szerint van felszerelve.

IGEN NEM

**NEM** esetén megtett intézkedések:**5. szemmel történő ellenőrzés:**

A rendelkezésre bocsátott rakodótér elegendő a tervezett rakodáshoz?

IGEN NEM

Kisepert rakodófelület

IGEN NEM

Rögzítési pontok rendben és elegendők?

IGEN NEM

Homlokfal, oldalfal, egyéb fal  
Rakodófelület, rakodó padló és ajtók rendben?

IGEN NEM

Ponyva, oldaltám, sín és sínbeszkák megvannak és rendben vannak?

IGEN NEM

**NEM** esetén megtett intézkedések:**6. alkalmazandó rakománybiztosító módszer (beikszelni):**

Formazárás

Csúszásmentes matrac

Lenttartó

A berakodás befejezése után

**7. Használt rakománybiztosító anyagok:**

alkalmazott rakománybiztosító anyagok (beikszelni)

Darabszám (beírva)

Rögzítő heveder;

min. 300 daN StF

Élvédő

rövid, műanyag 1100 mm, karton

Csúszásmentes matrac

saját PAD-ok 1000 mm 5000 mm

**8. A szállítás nyugtázása és engedélyezése:****8.1 Vezető / irányító:**

Az alkalmazandó rakománybiztosítási intézkedéseket elvégezték.

A berakodás velem történt egyeztetés szerint, a teherelosztási terv figyelembe vételével történt.

Egyetértek az alkalmazott rakománybiztosítási módszerrel és azt ellenőriztem.

A rakomány biztosan lett berakodva. Ha szükséges, rakománybiztosítási eszközök lettek elhelyezve.

A jármű üzemkész állapotban van

Aláírás:

Név Vezető NYOMTATOTT BETŰK

**8.2 Berakodó / targoncavezető:**

Az alkalmazandó rakománybiztosítási intézkedéseket elvégezték.

A berakodás a Dualogis GmbH aktuális berakodási kézikönyve szerint történt.

Minden szükséges rakománybiztosítási intézkedéseket a vezetővel megbeszéltük és alkalmaztuk.

A berakodó nem vállal felelősséget a rakománybiztonságért részleges kipakolások után.

A szállítás engedélyezve.

Aláírás:

Név Berakodó NYOMTATOTT BETŰK